



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่ ..... วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าของงาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒

ตามที่ได้มอบหมายให้ฝ่ายงานวิศวกรรมติดตามความก้าวหน้าของงานสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ในการนี้ได้จัดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานทุกวันอังคาร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

สรุปผลงานก้าวหน้าของงานจ้างก่อสร้าง ที่มีวงเงินค่าก่อสร้างตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไปของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง คืองานจ้างก่อสร้างแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จ.สุพรรณบุรี ซึ่งผลงานเร็วกว่าแผน ๑๑.๓๓ เปอร์เซ็นต์ และงานจ้างก่อสร้างทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จ.ชัยนาท ซึ่งผลงานเร็วกว่าแผน ๗.๖๗๑ เปอร์เซ็นต์

ผอ.ผง. แจ้งเรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์

๑. สิ่งของ ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ/อะไหล่

๒. ครุภัณฑ์ ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร สามารถซ่อมได้

แบบฟอร์มการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันที่ได้กำหนดมาให้

ในการประชุมสภาทศ.ครั้งต่อไป ให้ทาง กส.๑-๓/๑๒ พก. นำรูปโครงการก่อสร้างที่รับผิดชอบมานำเสนอในรูปแบบของ Power point

## บท.๑๒ พก

คำสั่งจ้าง ต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อม ภายใน ๗ วัน เนื่องจากปัญหาที่พบมา คือ เอกสารไม่พร้อม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ค่าแรง เนื่องจากที่ผ่านมา ค่าแรงได้มีการออกล่าช้า เพราะเอกสารที่นำมาให้ทางบริหารเกิดความไม่เรียบร้อยจึงทำให้ต้องปรับแก้เอกสารกันอยู่ตลอด เพื่อเป็นการตกลงกันในที่ประชุมและรับรู้ให้ทุกฝ่ายส่งเอกสาร ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ฝ่ายไหนส่งเอกสารล่าช้า โดนปรับวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท และทุกฝ่ายรับรู้และยอมรับโดยทั่วกัน