

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12	ข้อมูลรายงาน ณ	28 ธันวาคม 2561
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คันกันน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี UTM (E) 605710.71 UTM (N) 1713341.42		โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

ลักษณะโครงการ	1.คันกันน้ำความยาวประมาณ 760 เมตร สูง 2.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร และอาคารป้องกันตลิ่งพื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่ 1,000 ครัวเรือน
---------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2562	70,000,000.00	53,152,290.00	เงินงวด - เบิกที่ สุพรรณบุรี	
	- จ้างเหมา	16,357,000.00			
เหลือมปี	- ดำเนินการเอง	53,643,000.00	53,152,290.00	ระยะเวลาก่อสร้าง ปี 2562	
ฟื้นฟู				วงเงินตั้งโครงการ 70,000,000	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน จัดหาแล้ว	
				เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
				เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่าย
					% เบิกจ่าย
	รวม (บาท)	70,000,000.00	53,152,290.00	-	-

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 61
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ลงนามในสัญญา	16 พ.ย. 61
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ผู้รับจ้าง	ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา
	ส่งประมาณการ		เริ่มอายุสัญญา	
	อนุมัติประมาณการ	5 ก.ย. 61	ครบอายุสัญญา	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	18 ต.ค. 61	อายุสัญญา	30 วัน
	ประกาศ TOR		สัญญาเลขที่	
	ประกาศเชิญชวน	8 พ.ย. 61	วงเงินตามสัญญา	2,499,240.24
	อนุมัติรับราคา	15 พ.ย. 61	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	8.40%	แผนงานปีปัจจุบัน	8.40%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	3.50%	ผลงานปีปัจจุบัน	3.50%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	12,827,100.00	6,266,030.49
					รวม(บาท)	12,827,100.00	6,266,030.49
					คิดเป็น(%)	24.13%	11.79%

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	
------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	
------------------	--

