



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่ ..... วันที่ ..... ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ..... ติดตามความก้าวหน้าของงาน สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ตามที่ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวิศวกรรม ติดตามความก้าวหน้าของงานสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ในกรณีนี้ได้จัดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า ของงานทุกวันอังคาร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

## กลุ่มงานก่อสร้าง ๑

- งาน ก่อสร้าง ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสิงหนาท ๒ ขอให้ กลุ่มงานก่อสร้าง เร่งรัด ดำเนินการทำประมาณการเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้ขอวงเงินเพิ่มเพื่อให้งานแล้วเสร็จ
- งานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียนเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ำ ได้รับงบประมาณเพิ่มก่อสร้างอาคารประกอบ วงเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้กลุ่มงานก่อสร้าง เร่งรัด ดำเนินการส่งแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายในวันนี้
- ประมาณการ ปี ๒๕๕๙ งานอาคารประกอบพระงาม ที่ได้ดำเนินการจัดส่งไปแล้ว รายการ คำนวณไม่ตรงกับ รายละเอียดประมาณการ (ขป.๓๒๕) ขอให้กลุ่มงานก่อสร้างเร่งรัดดำเนินการแก้ไข

## กลุ่มงานก่อสร้าง ๒

- งานอ่างเก็บน้ำหนองโรง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จะรีบดำเนินการให้เรื่องกลับ จากกระทรวง ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอให้กลุ่มงานเตรียมดำเนินการวางแผนเพื่อจะได้ดำเนินการเซ็นต์ สัญญากับผู้ รับจ้างประมาณ วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อจะได้เบิก Advance ได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
- ขอให้กลุ่มงานก่อสร้างเชิญผู้รับจ้าง ปรึกษาวางแผนที่จะดำเนินการเซ็นต์สัญญาในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

## หน่วยงานบริหาร

- ผাগให้ บท .๑๒ พก. ช่วยร่างหนังสือ บันทึกความเข้าใจร่วมกัน ให้กลุ่มงานก่อสร้าง ๒ เกี่ยวกับการขायมูลดิน งานแก้มลิงบึงลาดน้ำ เตียน เพื่อ ทำความเข้าใจร่วมกันระหว่าง สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ และ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ อบต.ศาลาขาว, อบต.กระจัน และอบต.เจดีย์

## กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล

- ดำเนินการซ่อมรถน้ำ ตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติ
- มีสวัสดิการล้างรถให้กับพนักงานในสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
- ขอให้คุณ วีระศักดิ์ แสงเพชร ประสานกับกลุ่มงานก่อสร้าง ๒ ให้ทำบันทึก ขอส่งคืนรถน้ำ เพื่อให้งานปฏิบัติการเครื่องกลตรวจสอบความเรียบร้อยของรถน้ำ

### งบประมาณการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

- กลุ่มงาน ก่อสร้าง ได้ดำเนินการส่งงบประมาณการ แล้วแต่ยังไม่ตรงกับรายการคำนวณ ขอให้ช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง ประกอบด้วย

๑. อาคารประกอบพระงาม
๒. งานอุ้ตะเภา-ไร่พัฒนา
๓. งานคั่นกั้นน้ำสามชุก ๑

ส่งประมาณการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ให้กลุ่มงานก่อสร้าง ดำเนินการส่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แต่ขอให้ส่งมายัง กลุ่มงานวิศวกรรมตรวจสอบ ก่อน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

### เรื่องอื่น ๆ

- วันนี้เวลา ๑๓.๓๐ น. ขอให้กลุ่มงานและหน่วยงานส่งตัวแทน อย่างน้อย กลุ่มละ ๑ คน เข้าศึกษาการนำข้อมูลต่างๆ เพื่อการจัดทำ Website ของแต่ละงาน

-ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. มีการดำเนินการขายมูลดิน งานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ณ สำนักงานก่อสร้าง๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอให้หน่วยงานรักษาบริเวณ และหน่วยงานพัสดุ จัดเตรียมสถานที่ และความเรียบร้อยพร้อมทั้งคุณสมพงษ์ อุยตระกูล ดำเนินการถ่ายวิดีโอ บันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

- วันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารโครงการ มาชี้แจงรายละเอียด โครงการอ่างเก็บน้ำหนองอีเงินและอาคารประกอบ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้กลุ่มงานก่อสร้าง ๒ เตรียมข้อมูลและประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารโครงการด้วย