



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่ ..... วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรายการของการหารือ สภาภาพสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒

เรียน ผสภ.๑๒ สำเนา พด.๑๒ พก., กส.๑-๓/๑๒ พก. และ บท.๑๒ พก.

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ฝ่ายวิศวกรรมได้จัดทำสรุปรายการสำคัญของการหารือสภาภาพประจำวันวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. ให้ทางหน่วยพัสดุจัดทำสร้างลูกบอล (ชื่อโครงการ) รายชื่อจะต้องตรงตามร่าง พรบ. ทั้งในการทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง ในการขออนุมัติเปิดโครงการในระบบ

๒. ให้ทาง กส.๑-๓/๑๒ พก. ถ่ายรูปห้วงงานก่อสร้างพร้อมกับพิกัดของงานมาให้ทางวิศวกรรมเพื่อจะระบุในตอนขอเปิดโครงการ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๓. งานโครงการงบกลาง

- งานเพิ่มศักยภาพงานช่วยเหลือชนแก้ว และลำตะเพิน ต้องจัดทำข้อผูกพันภายในเดือนกันยายน ซึ่งต้องประกาศ TOR ภายในวันจันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

- ประมวลการดำเนินการส่งในวันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

- แผนจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการส่งในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

- ราคากลางดำเนินการส่งในวันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

- ขออนุมัติแผนภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

- ประกาศ TOR ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

๔. การมาดูงานของ รรส. ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ทาง กส.๑-๓/๑๒ พก.เตรียม Power point ที่จะนำเสนอ และให้นำงานต่อเนื่อง ปี ๖๐ มาใส่พร้อมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมพล ชุมแก้ว)

วศ.๑๒ พก.