



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ๐ ๓๕๕๗ ๑๐๖๖

ที่ กพก ๑๕ / ๓๖๒ / ๒๕๖๐

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติการปฏิบัติราชการ รอบ ๙ เดือน

(๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๐)

เรียน ผอ.พก. ผ่าน ผตบ.พก.

ตามบันทึกกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ส่วนติดตามและประเมินผล ที่ กพก๔๘๘๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติการปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติการปฏิบัติราชการ รอบ ๙ เดือน (๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๐) ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผสก.๑๒

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560)

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน | | | | | ผลการดำเนินงาน | ที่ได้ | ถ่วงน้ำหนัก | | |
|--|--|-------------|---------------------------|----|----|----|-----|---|----------------|-------------|-----|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) | | 10 | | | | | | | | | | |
| กพท-SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำ และมีปริมาณน้ำที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | กพท02-K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย 5,000 ไร่) | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นรวม 5,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 | | | | |
| | | | | | | | | โครงการสถานีสูบน้ำอุทมา-ไร่พัฒนา(ส่วนขยาย) จังหวัดชัยนาท | เป้าหมาย (ไร่) | ผลงาน (ไร่) | 5 | 0.5 |
| | รวม | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5 | 0.5 | |
| เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives) | | 90 | | | | | | | | | | |
| กพท-Op05 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผน | กพท04-Op02 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 4 รายการ) วัสดุทรายแห้ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | แล้วเสร็จ 100% จำนวน รายการ | | | | |
| | | | | | | | | โครงการสถานีสูบน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำ อุทมา-ไร่พัฒนา(ส่วนขยาย) | น.น. | ผลงาน (%) | 5 | 0.5 |
| | | | | | | | | 10,0000 | 84.85 | 3 | 0.3 | |
| | | | | | | | | สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองอืดอก | 10,0000 | 60.00 | 1 | 0.1 |
| | | | | | | | | อาคารประกอบ แก้มลิงบังลัดน้ำเตียน (ระยะ 2) | 10,0000 | 69.26 | 1 | 0.1 |
| | | | | | | | | 4 แก้มลิงบังลัดน้ำเตียน (ระยะ 2) | 10,0000 | 3.50 | | 0 |
| | กพท05-Op04 : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 6 รายการ) วัสดุทรายแห้ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | แล้วเสร็จ 100% จำนวน รายการ | น.น. | ผลงาน (%) | 10 | 1 |
| | | | | | | | | โครงการ | | | | |
| | | | | | | | | 1 อาคารประกอบ คันกั้นน้ำคลองระบายนใหญ่สามตุก 1 | 10,0000 | 75.50 | 2 | 0.2 |
| | | | | | | | | 2 อาคารประกอบ คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) | 10,0000 | 35.00 | | 0 |
| | | | | | | | | 3 ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 | 10,0000 | 70.00 | 2 | 0.2 |
| | | | | | | | | 4 เขื่อนป้องกันตลิ่ง ปตร. พระราม | 10,0000 | 75.00 | 2 | 0.2 |
| | | | | | | | | 5 คันกั้นน้ำคลองระบายนใหญ่สามตุก 1 | 10,0000 | 97.61 | 4 | 0.4 |
| | | | | | | | | 6 คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) | 10,0000 | 56.57 | | 0 |

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การวัดคะแนน | | | | | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน | |
|--|--|-------------|---------------------------|----|----|----|-----|--|-----------|-------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | ค่าชี้วัด | ถ่วงน้ำหนัก |
| กพท-Op06 มีการวางแผนและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ | กพท06-Opk12 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน | 10 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คิดเป็นร้อยละ | | 0 |
| | | | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | | | |
| กพท-Op09 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง | กพท07 : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน | 10 | | | | | | จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรม 4 ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ | | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| กพท-Op10 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ใหม่มาผสมผสานในงานชลประทาน | กพท08-Opk17.1 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง กพท09-Opk17.2 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ประเมินโดย กผง. | 10 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | ร้อยละแผนรอบ 12 เดือน | | 0 |
| | | | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | | | |
| กพท-Op12 บุคลากรมีสมรรถนะสูง | กพท-Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ประเมินโดย สบค. กพท11 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 10 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ร้อยละแผนรอบ 12 เดือน ร้อยละ | | 0 |
| | | | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | | |
| กพท-Op13 มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน | Opk21 : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ร้อยละแผนรอบ 12 เดือน | | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | | 100 | | | | | | ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | | 2.4000 |