

รายงานการประชุมสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมติดตามผลงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวรพจน์	เพชรนรชาติ	ผสภ.๑๒	ประธาน
๒. นายสมพล	ชุมแก้ว	กทศ.๑๒ พก.	
๓. นางปรียาภรณ์	หัตถภาค	บพ.๑๒ พก.	
๔. นายวัชรินทร์	เทพไท	พด.๑๒ พก.	
๕. นายวันชาติ	สุวรรณนิคม	กกส.๑/๑๒ พก.	
๖. นายนพพล	สกุลดิษฐ์	กกส.๒/๑๒ พก.	
๗. นายฐนันดร	สุทธิพิศาล	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	
๘. นายณัทกร	อรุณนารถ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๙. นายสมพงษ์	อวยตระกูล	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๑๐. นายสุนัย	กฤษณจินดา	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	
๑๑. นายอำนาจ	ปราบใหญ่	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๑๒. นายจิรวัดน์	คงมี	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๑๓. นายเสริมศักดิ์	ผดุงสุข	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	
๑๔. น.ส.สุธาทิพย์	น้ำทิพย์	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	
๑๕. นายวีระศักดิ์	แสงเพชร	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	
๑๖. นางไพรินทร์	มีทองคำ	ช่างฝีมือสนาม ช ๓	
๑๗. นางสมจิตร์	ฐิตะวรรณ	ช่างฝีมือสนาม ช ๓	
๑๘. นางสาวดี	กลัดเจริญ	พนักงานพิมพ์ ส ๒	
๑๙. นางพัชรี	เกิดสุข	พนักงานธุรการ ส ๓	
๒๐. นายธวัช	อยู่สุทธิ	พนักงานพัสดุ ส ๓	
๒๑. นายอำนาจ	จันทร์สุวรรณ	พนักงานบำรุงทาง ช ๒	
๒๒. นายมะโน	โพธิ์ทอง	พนักงานขับรถยนต์ ส ๒	
๒๓. นายรุจ	ไฮ้ประโคน	พนักงานขับรถยนต์ ส ๒	
๒๔. นายภุชงค์	คงคาภู	ช่างฝีมือสนาม ช ๓	
๒๕. นายพาณิช	ถือธรรม	ช่างฝีมือสนาม ช ๓	
๒๖. นายขวัญชัย	จันทร์จินดา	ช่างก่อสร้าง ช ๓	
๒๗. นายวิชา	แต่้มทอง	ช่างฝีมือสนาม ช ๓	
๒๘. นายสมชัย	รัตนวัฒนชัยกุล	ช่างฝีมือสนาม ช ๒	
๒๙. นายสนธยา	ถิ่นจันดา	ช่างฝีมือสนาม ช ๓	
๓๐. นางประเทือง	ตนวัฒนาไพบูลย์	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ ๒	
๓๑. นายนพดล	ผลจักร	นายท้ายเรือ ส ๓	

๓๒. นางกัลยาพร	แจ้สหนอง	ช่างฝีมือสนาม ช ๓
๓๓. นายวัชรินทร์	เหล่าสุขสถิตย์	พนักงานบำรุงทาง ช ๑
๓๔. นางสาวพนิดา	อินตาพวง	เจ้าพนักงานสถิติ
๓๕. นางโสภา	สังข์สอน	พนักงานบำรุงทาง ช ๑

ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม

๑. นายประภาส	บุตรนุช	กกส.๓/๑๒ พก.
๒. นายอำนาจ	คงศิริ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน

ผู้จดยางงานการประชุม

๑. น.ส.ศศิวิมล	บัวเทศ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
----------------	--------	----------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน (ผสท.๑๒ พท.)

- เรื่องการโยกย้ายของข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนพพล สกุลดิษฐ์ ที่ได้เลื่อนตำแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๒ และคุณประภาส บุตรนุช ตำแหน่งนายช่างอาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๓ อีกท่านที่ย้ายเข้ามาใหม่คือ คุณสมพล ชุมแก้ว เคยปฏิบัติงานหน้าที่กวด. อยู่ที่สำนักงานก่อสร้าง ๑๖ และได้มารับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ ยินดีต้อนรับ และอีกท่านที่ต้องย้ายไป คือ คุณฐนันตร์ สุทธิพิศาล ย้ายไปเป็นหัวหน้างานวิศวกรรม ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน สำนักชลประทานที่ ๖ จังหวัดชัยภูมิ จะเดินทางในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ท่านใดจะร่วมเดินทางไปส่งให้รวบรวมรายชื่อมายังหัวหน้าหน่วยบริหาร เพราะต้องจัดเตรียมเรื่องยานพาหนะ

- ในปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ งบประมาณของเราเริ่มลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ได้มอบหมายให้ กวด.๑๒ พท. ไปดำเนินการแล้ว ทาง กวด.๑๒ พท. จะได้ปรึกษากับหัวหน้ากลุ่มงานอีกครั้งหนึ่ง โดยจะจัดสรรงบประมาณให้ไปดำเนินการเอง ลูกจ้างชั่วคราวคนไหนไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ทำงานก็ไม่ต้องจ้าง งบประมาณมีน้อย เราต้องการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะสืบเนื่องกันมารวมถึงข้าราชการด้วย ให้ทราบไว้ว่าสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ เป็นรองอันดับสุดท้ายในการเบิกจ่ายเมื่อปี ๒๕๕๗ ปีนี้เราจะต้องเข้มข้นในการติดตามงาน การปฏิบัติงาน มีผลสืบเนื่องมาจากในปีที่ผ่านมาทาง ท่านผส.พท. ก็ได้พิจารณาจากผลการเบิกจ่าย ผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบตามผลการเบิกจ่าย ซึ่งน้อยมากเทียบกับโครงการอื่น ปีที่แล้วได้รักษาการแทนที่สำนักงานก่อสร้าง ๑๓ เป็นอันดับ ๑ ของสำนักงาน แทบจะไม่ได้พูดอะไรเลย ไปคุมนโยบายกว้าง ๆ อย่างเดียว ทีมงานหรือผู้ปฏิบัติงานค่อนข้างที่จะเข้มแข็งเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้น ต้องฝาก กวด.๑๒ พท.ปรับทิศทางเร่งรัดให้เป็นไปตามนโยบายของกรมฯ

- ได้มอบหมายนโยบายให้ กวด.๑๒ พท. ติดตามงานให้มีการนัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์ ให้กวด.๑๒ พท. เข้าประชุมทุกครั้งอาจจะเป็นสภาภาพอะไรก็ได้แล้วแต่ ถ้าไม่เข้าให้ทำใบลาส่งเสนอด้วย จะติดตามและปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น งานค่อนข้างซ้ำ เป็นนโยบายที่มอบหมายให้กวด.๑๒ พท. เป็นผู้ติดตาม

- ในวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จะมีงานเลี้ยงต้อนรับ-เลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับผู้รับเลื่อนตำแหน่ง ขอมอบหมายให้คุณวันชาติ สุวรรณนิคม รับผิดชอบ และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วย

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องติดตามวาระการประชุม สำนักงานก่อสร้าง ๑๒

กวศ.๑๒ พก.

- ขอแนะนำตัวชื่อนายสมพล ชุมแก้ว มีความยินดีที่จะร่วมงานกับพี่น้องผู้ร่วมงานทุกคน ถ้าหากมีอะไรแนะนำ หรือเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีทางนี้เป็นอย่างไร ก็น้อมรับ และพร้อมที่จะรับฟัง ในส่วนที่คุณฐนันตร์ สุทธิพิศาล ได้ปฏิบัติไว้ดีแล้วก็จะดำเนินต่อไป แต่อาจปรับปรุงบางอย่าง ตามนโยบายที่ ผสก.๑๒ ได้มอบหมายนโยบาย
- เรื่องการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีประเด็นอยู่หลายประเด็นที่ขอติดตาม เรื่องแรกผลการเบิกจ่ายสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ มีงบประมาณกันเหลือมปีอยู่ ๒ รายการ คือโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท กันเหลือมปีมีข้อผูกพันงบประมาณอยู่ประมาณ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และกันเหลือมปีที่ไม่มีข้อผูกพัน งบประมาณอยู่ประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันกลุ่มงานก่อสร้าง มีแผนการเบิกจ่ายอย่างไรบ้าง เบิกจ่ายไปแล้วยังงบบ้าง รายงานให้ทราบด้วย

คุณนพพล สกฤติษฐ

- เงินที่กันไว้เหลือมปีมีอยู่รายการ คือ

๑.ท่อ Steel Liner

๒.High Pressure Slide Gate

๓.เครนไฟฟ้าขนาด ๕ ตัน

๔.เช่าเครื่องจักร

ณ วันนี้เหลืออยู่รายการเดียวที่ยังไม่ได้ตั้งเบิกประมาณ ๒,๑๘๔,๙๙๒ บาท การเบิกจ่ายภายในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะเบิกเงินที่มีข้อผูกพันทั้งหมด

กวศ.๑๒ พก.

- ในรายงานความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงที่รายงานให้กลุ่มงานวิศวกรรม ขอให้รายงาน ผสก.๑๒ ทราบทุกเดือน ขอให้รายงานความก้าวหน้าจัดหาที่ดินมาด้วย สรุปมาด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงมีปัญหาที่ดินก็ไร่ ก็แปลง ก็ว่า เป็นจำนวนเท่าไร จะใช้เป็นข้อมูลติดตามความก้าวหน้าของงานทุกสัปดาห์
- เรื่องงานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ปัจจุบันแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา ส่วนงานแก้ไขแบบได้อนุมัติแล้ว เหลือแต่แก้ไขสัญญา ได้ประสานกับกองพัสดุแล้ว หรือยังมีเอกสารไม่ครบถ้วน ในส่วนงานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียนมีแผนที่จะเบิกจ่าย ประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในเดือนธันวาคม ตามนโยบายของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ถ้ามีงานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน มาช่วยก็จะอยู่ที่ประมาณ ๒๐% ตอนนี้ต้องขับเคลื่อนงานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน วันนี้ผมและ พต.๑๒ พก. จะเข้าไปประสานงานในกรมฯ

ไปปรึกษากับกองพัสดุ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เอกสารยังขาดอะไรบ้าง จะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

- คุณอำนาจ ปราบใหญ่**
- งานค้นกันน้ำสองพี่น้องคราวที่แล้ว คุณอำนาจ ปราบใหญ่ ได้รายงานเรื่องการย้ายเสาไฟฟ้า รายงานความคืบหน้าในที่ประชุมด้วย
 - เรื่องการย้ายเสาไฟฟ้าอำเภอสองพี่น้อง เหลืออยู่ ๒ ต้น ผู้จัดการการไฟฟ้าสองพี่น้อง ไม่สามารถดำเนินการย้ายได้ ต้องรอให้ถมคันดินก่อนถึงจะดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าได้
 - ส่วนเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าบางปลาหมอ อยู่ช่วงหนึ่ง กม.๒๗+๔๐๐ ถึง ๒๘+๙๕๐ เป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ประมาณ ๒๐ ต้น และเป็นเสาไฟฟ้าแรงต่ำประมาณ ๗ ต้น ทว่าการไฟฟ้าบางปลาหมอยังไม่มีงบประมาณที่จะย้ายให้ให้ทำเรื่องเข้าไปใหม่ การที่จะทำเรื่องเข้าไปใหม่ เกรงว่าจะมีข้อผูกพันทางข้อกฎหมาย ช่วงนั้นบริษัทสินทรัพย์ทวิเอาไปเป็นข้ออ้างในการอุทธรณ์ ได้ปรึกษากันแล้วว่าจะไม่ทำเรื่องเข้าไปใหม่ พຽງนี้จะเข้าไปดูสถานที่อีกทีหนึ่งว่าจะย้ายต้นไหนออกบ้าง

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ การดำเนินงานและการติดตามงานของกลุ่มงานวิศวกรรม (กวศ.๑๒ พก.)

- การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘

๑.การเบิกจ่ายตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

กวศ.๑๒ พก.

- เนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ไปประชุมที่กรมฯ เรื่องการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายที่กรมฯ ณ ตอนนีกรมฯ เร่งรัดการเบิกจ่าย ปัจจุบันแผนการเบิกจ่าย ไตรมาสแรก กันยายน-ธันวาคม อยู่ที่ประมาณ ๓๒% ไตรมาสที่สอง ธันวาคม-มีนาคม ต้องอยู่ที่ ๖๔% ไตรมาสที่สาม มีนาคม-มิถุนายน อยู่ที่ประมาณ ๙๐% และไตรมาสที่สี่ มิถุนายน-กันยายน ต้องเบิกจ่าย ๑๐๐% เพราะฉะนั้นนโยบายของสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ ในปีนี้ งานดำเนินการเองไม่มีการผูกพันงบประมาณ

๒.การรายงานความก้าวหน้าของสัญญาจ้างก่อสร้าง

กวศ.๑๒ พก.

- ในส่วนของแผนการเบิกจ่ายในปีถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ วางแผนที่จะเบิกจ่ายของงานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ส่วนประตุระบายน้ำสิงหนาท ๒ ประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถ้าตามแผน E-Auction ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทำข้อผูกพันวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ก็จะสามารถเบิกจ่ายได้

- งานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ซึ่งที่จะไปประสานเรื่องแก้ไขสัญญา ถ้าสามารถแก้ไขสัญญาก็จบภายในเดือนพฤศจิกายน
- คุณวันชาติ สุวรรณนิคม** - ถ้าแก้ไขสัญญาภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน แล้วเสร็จ ก็สามารถที่จะเบิกได้ภายในกำหนด ประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- กวศ.๑๒ พก.** - ในส่วนของงานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน เราต้องผลักดันเรื่องแก้ไขสัญญาให้ได้ ซึ่งตอนนี้ที่ประสานไว้บางส่วนแล้ว พร้อมทั้งจะเสนองานให้กองพัสดุ และกองกฎหมาย ในส่วนการเบิกจ่ายของงานประจําบรรยายน้ำสิงหนาท ๒ กับงานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งเบิกจ่าย ๒๕-๒๖%
- กวศ.๑๒ พก.** - ขอรื้อ พด.๑๒ พก. หากวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทำข้อผูกพันงวดแรก ๓๐ วัน แต่ผู้รับจ้างส่งไม่ถึง ๓๐ วัน ส่งได้เลยหรือไม่
- พด.๑๒ พก** - ได้ ระบุในเงื่อนไขไว้แล้วว่าเป็นงวด เราส่งภายใน ๓๐ วันได้เลย
- คุณฐนันตร์ สุทธิพิศาล** - เนื่องจากสัญญาตรงนี้แบ่งงานเป็นงวด เช่นสัญญาวันที่ ๑ จะส่งของวันที่ ๑๐ เบิกได้เลย ถ้าจะเบิกของงวด ๒ ก็ต้องรอให้ครบ ๓๐วัน คาดว่าปีนี้มีเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่ทุก ๆ ปีในไตรมาสแรกจะแบ่งเป็นงวดสามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนด
- กวศ ๑๒ พก.** - ส่วนของค่าแรงในเดือนธันวาคมให้ปรับยอดตามที่มีหนังสือสั่งการก็คือภายใน ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเบิกจ่ายให้ได้ภายใน ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อจะดึงผลการเบิกจ่ายของไตรมาสแรกให้เพิ่มขึ้น
- ผลสก.๑๒** - ค่าแรงเดือนธันวาคมให้เบิกจ่ายถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้วส่งหน่วยเบิกจ่าย เดือนมกราคมก็มาไล่อีกที ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไม่ใช่วันที่ ๒๐ ธันวาคม เบิกไปถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้ทำเอกสารถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
- ๓. การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘**
- กวศ.๑๒ พก.** - เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนปีนี้ สำนักงานก่อสร้าง ๑๒ ได้มา ๒ รายการ มีเครื่องโปรเจ็คเตอร์ ๑ เครื่อง ทางพัสดุประสานกับทางร้านค้าเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องเครื่องเสียงห้องประชุม ๓๑๒,๘๐๐ บาท ได้ดำเนินการยื่นเอกสารสอบราคาไปแล้ว แต่น่าจะต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้พอสมควร ขอให้ดูรายละเอียดและคุณภาพด้วย
- ในส่วนของการจ้างยามตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
- พด.๑๒ พก.** - การจ้างยามจากเดิมที่เคยได้รับงบประมาณมา ไม่เพียงพอกับการจ้างงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ทำแล้วไม่มีผู้มายื่นราคา เพราะว่ราคาต่ำ ตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้ประสานกับหน่วยงานทหารผ่านศึก

ถ้าจ้างตั้งแต่เดือนธันวาคม - กันยายน ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ กว่าบาท
เกินงบประมาณที่ตั้งไว้

กยศ.๑๒ พก.

- กรมฯ อนุมัติให้จัดวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ กว่าบาท จะใช้เป็นเอกสารประกอบ
ราคากลาง ทางวิศวกรรมจะไปดำเนินการให้

ผลก.๑๒

- ให้รีบประกาศไปก่อน ในส่วนจะมีใครมาไม่มาค่อยแก้ปัญหา ถ้าไม่มีใครมาก็
จะนำเอกสารตรงนี้ไปปรึกษากรมฯ ว่าทำไมโครงการอื่นจ้างได้ ทำไม
โครงการเราจ้างไม่ได้ บางโครงการจ้างทหารผ่านศึก จ้างบริษัท ซึ่งดูดีกว่า
สำนักงานเรา ฝาก พค.๑๒ พก. ด้วย งบประมาณในส่วนที่ไม่เพียงพอ จะ
เข้าไปดูรายละเอียดในกรมฯ ขอเบิกเพิ่ม กับกองแผนงาน เท่าที่ทราบมาคง
จะไม่ให้เพราะเป็นนโยบายปรับลด

คุณฐนันตร์ สุทธิพิศาล

- เนื่องจากหน่วยรักษาความปลอดภัยจะปรับลดทุกปี เพื่อนำเงินไปซื้อกล้อง
วงจรปิด เนื่องจากปลอดภัยมากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายที่ค่าหน่วยรักษา
ปลอดภัยทุกปี

กยศ.๑๒ พก

- จากการที่ได้สำรวจกับเจ้าหน้าที่ในโครงการมีเรื่องของหาย ในเงินทุน
หมุนเวียนก็จะมีส่วนของครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิด (CCTV) เบื้องต้น อยากติด
กล้องที่โครงการ ป้อมยาม ออฟฟิศ ในส่วนของช่างกล จะหาเงินทุน
หมุนเวียนมาเพื่อรักษาความปลอดภัยตรงนี้ อย่างน้อยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง
- เช็คราคาคร่าวๆ ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท ขอไปหารายละเอียดตรงนี้แล้วจะ
นำมาเสนออีกที

ผลก.๑๒

- ตรงนี้ก็ขอฝากให้ทางพัสดุช่วยดู จะมีผลเกี่ยวกับการรับเอกสาร
ยื่นซองประกวดราคา ต้องระวังให้ดี
- **การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ**

กยศ.๑๒ พก

- ตามที่โครงการได้มอบหมายให้วิศวกรรมเข้าประชุมกับทางวิศวกรรม
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ในส่วนของผลผลิตที่ ๒ ของปี ๒๕๕๙
ประกอบด้วยโครงการระบบท่อส่งน้ำ (ส่วนขยาย) โครงการสถานีสูบน้ำอยู่
ตะเภา-ไร่พัฒนา ตั้งงบประมาณไว้ที่ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการอ่างเก็บ
น้ำห้วยหนองโรง ตั้งงบประมาณไว้ที่ ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งานประตูละ
บายน้ำบึงทับเจ๊กะพร้อมอาคารประกอบ เปลี่ยนจากผลผลิตที่ ๔ มาอยู่
ผลผลิตที่ ๒ ตั้งงบประมาณไว้ที่ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท งานป้องกันและ
บรรเทาภัยจากน้ำงานป้องกันตลิ่งปตร.พระงาม ตั้งงบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทางวิศวกรรมและกองแผนงานขอให้ทบทุน
ปริมาณงานและยอดงบประมาณงานคันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก๑
ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ งานคันกั้นน้ำกระเสียวพร้อม
อาคารประกอบ ระยะที่ ๒ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งงบประมาณไว้ปี ๒๕๕๙ ประมาณ ๓๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๐
ประมาณ ๑๕๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท งานคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สอง

พี่น้อง เป็นงานต่อเนื่อง งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประตุระบายน้ำ
สิงหนาท ๒ ตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผลก.๑๒

- งบประมาณในปี ๒๕๕๙ ยังไม่ได้มอบหมายงาน เนื่องจากมีการโยกย้ายข้าราชการ ก็ต้องมอบหมายหน้าที่ใหม่ ต้องจัดกรอบใหม่ของสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ รวมถึงกรอบการทำงานของลูกจ้างประจำด้วย มอบหมายให้ กวศ.๑๒ พก. และบท.๑๒ พก. ไปพิจารณาและนำเสนอ

คุณฐนันตร์ สุทธิพิศาล

- เนื่องจากการขอตั้งปี ๒๕๕๙ เคยได้ประชุมในเมื่อคราวก่อน ได้คาดว่ากองแผนงาน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางจะประมาณการขอตั้งปี ๒๕๕๙ ขอให้กลุ่มงานก่อสร้างส่งประมาณการและรายการคำนวณให้กลุ่มงานวิศวกรรม ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางให้ส่งขอตั้งปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วันที่ทางสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้เร่งรัดทุกอย่าง

ผลก.๑๒

คุณฐนันตร์ สุทธิพิศาล

- มีเรื่องร้องเรียนมา เรื่องขอสนับสนุนแหล่งน้ำประมาณเดือนสองเดือนก่อน
- งานนี้ ผอ.โพธิ์พระยาทำเรื่องมาถึงโครงการ มอบหมายให้คุณสมพงษ์ อยุธยา ไปติดตามงานเพื่อตรวจสอบว่างานตัวนี้เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของเราหรือไม่ สรุปว่างานตัวนี้ได้ถ่ายโอนไปให้ อบต.แล้ว เพราะดูจากรูปแบบแล้วตัวอาคารไม่ใช่ของเรา และได้ประสานไปกับโครงการชลประทานสุพรรณ ว่า เป็นงานของใคร ถ้าเป็นงานของ อบต.เราก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ยกเว้นว่าจะดำเนินการสร้างใหม่ เราจะขอมให้ก็ทำไม่ได้ จะต้องสำรวจใหม่เปิดโครงการใหม่ งานตัวนี้มีประโยชน์ต้องตรวจสอบก่อนว่างานนี้เป็นงานของที่ไหน

ผลก.๑๒

- การพิจารณาก่อสร้างหรือปรับปรุงต้องทำหนังสือถึงโพธิ์พระยาไปก่อน ว่างานนั้นถึงขั้นตอนไหน ขอให้ กวศ.๑๒ พก. ทำหนังสือแจ้งไปด้วย

- ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

กวศ.๑๒ พก.

- ได้ดำเนินการให้กลุ่มติดตามไปวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในส่วนของสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ ส่วนที่ได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คืองานประตุระบายน้ำสิงหนาท ๒ และคั่นกันน้ำลำห้วยกระเสียว ส่วนงานคั่นกันน้ำสองพี่น้อง และงานแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียนได้ ๑ คะแนน นอกนั้นมีเรื่องผลการเบิกจ่ายที่ได้ ๑ คะแนน ผลการเบิกจ่ายลงทุน ๒ คะแนน และระบบติดตามออนไลน์ได้ ๔ คะแนน ทางทีมงานวิศวกรรมตั้งเป้าไว้ว่าระบบงานออนไลน์ และ Webside จะต้องได้ ๕ คะแนนเต็ม ในส่วนของ Webside ให้คุณสมพงษ์ อยุธยา เป็นผู้ดำเนินการ

การดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

ผลก.๑๒

- เรื่องเงินทุนหมุนเวียน เกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะในกรอบของโครงการ ปัจจุบันได้ขึ้นบัญชี ไปจำนวนกี่คัน

- คุณสุนัย กุณฑลจินดา** - ตอนนี้อยานพาหนะของสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ มีอยู่ ๓๓ คัน ทำเรื่องขออนุมัติจำหน่ายแล้ว ๗ คัน ก็คือเหลืออยู่ ๒๖ คันอยู่ในบัญชี
- ผสภ.๑๒** - ขั้นตอนการขออนุมัติจำหน่ายไปถึงไหน
- คุณสุนัย กุณฑลจินดา** - ตอนนี้อยานพาหนะกำลังตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ในส่วนของเล่มทะเบียนและป้าย ซึ่งทางเราไม่มีเล่มทะเบียนจะต้องทำเรื่องขอถ่ายสำเนาจากสำนักงานเครื่องจักรกล ซึ่งได้มาเรียบร้อยแล้ว จะได้นำเอกสารตรงนี้ไปแจ้งความในส่วนของป้ายทะเบียน จากนั้นจะได้ส่งให้กต.ดำเนินการต่อ
- พด.๑๒ พก.** - ขั้นตอนในการจำหน่าย ได้ทำรายงานประจำปีไปแล้ว เป็นพัสดุชำรุดสามารถดำเนินการและทำเรื่องขอจำหน่ายได้เลย
- ผสภ.๑๒** - เรื่องยานพาหนะฝากทาง กวศ.๑๒ พก. ช่วยดูเรื่องเกี่ยวกับการขอใช้รถให้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้ในแต่ละครั้ง เพราะได้มอบหมายให้ กวศ.๑๒ พก. เป็นผู้อนุมัติในการขอใช้รถทุกครั้ง รวมทั้งน้ำมันด้วยให้ช่วยดูหน่อยฝากงานช่างกล ช่วยควบคุมการใช้รถ ตอนนี้อยานเหลืออยู่ ๒ คัน ควบคุมดูแลจะต้องเข้มแข็ง พนักงานต่าง ๆ มีความเชี่ยวชาญต้องควบคุมกันหน่อยอย่างใกล้ชิดอะไรที่ไม่ดีก็พยายามตัดไปเลย ลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่อยากทำงาน ไม่ต้องจ้าง ขอฝากให้ช่วยดูแลด้วย
- คุณสุนัย กุณฑลจินดา** - ทางกลุ่มได้ตรวจสภาพโดยเข้าสู่ศูนย์ตลอด ดังนั้นเองในการบำรุงรักษาคันดำอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอด เพราะได้นำเข้าสู่ศูนย์เพื่อตรวจเช็คตลอดคันขาวได้รับมาจากนายอดิศักดิ์ วันทนีย์ ก็จะยึดแนวทางแบบคันดำ การบำรุงรักษาต่าง ๆ กำหนดเป็นกิโล เมื่อครบกำหนดก็นำเข้าสู่ศูนย์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการขับขี่
- ๓.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้าง (กทส.๑-๓/๑๒ พก.)**
- กทส.๑ พก.** - งานก่อสร้างแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ตอนนี้อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ผลงานครั้งที่ ๒๐ ได้ ๕๘.๒๗% รวมแล้วต่ำกว่าแผน ๓๘.๔๐% แผนงานสะสมตามแผน ๙๖.๒๖% ตอนนี้อยานการแก้ไขสัญญา
- ผสภ.๑๒** - เมื่อแก้ไขสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการปฏิบัติงานจากเดิมจะต่ำกว่าแผน ๓๐% เมื่อแก้ไขสัญญาเสร็จ แผนงานอาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิม
- กทส.๑ พก.** - จะวางแผนใหม่ ลองปรับแผนแล้วเอาผลงานไปใส่ งานตอนนี้ดำเนินการไปได้ร้อยละ เนื่องจากน้ำท่วม
- ผสภ.๑๒** - ต้องติดตามกระบวนการต่อไปทำอย่างไร หลังจากมีผู้อนุมัติเห็นชอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้เตรียมการก่อนว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ต้องให้ทาง กวศ.๑๒ พก. ว่าขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ผู้อนุมัติแล้วต้องขอกรรมการราคากลางด้วยหรือไม่

- กยศ.๑๒ พก. - ตอนนั้นสำนักงานก่อสร้าง ๑๖ ขายดินอยู่ในสัญญา รูปแบบหลังจากที่ผู้ว่า
เซ็นต์อนุมัติประมาณการ ในส่วนขั้นตอนการขายดินตรงนี้ขอรายละเอียด
อีกที พอได้ผู้รับซื้อดินได้แล้วเตรียมจัดหาได้เลย
- ผสท.๑๒ - ยังสับสนอยู่หลังจากผู้ว่าอนุมัติ ขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไร ตอนนี้อยู่ไม่มี
แนวทางในการดำเนินงาน
- คุณฐนันตร์ สุทธิพิศาล - เนื่องจากการขายมูลดิน ตัวอย่างสำนักงานใหญ่ ต้องมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคาได้เลย สามารถจัดการประมูลดินได้ เพราะราคา
กลางมีแล้ว ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ ต้องมีคณะกรรมการของเรา
และต้องมีคณะกรรมการท้องถิ่นด้วย ถ้าไม่มีการส่งคณะกรรมการ
คณะกรรมการก็จะเป็นของเราทั้งหมด ตอนนี้กรรมการจังหวัดคิดราคากลาง
เสร็จแล้ว ลูกบาศก์เมตรละ ๕ บาท
- ผสท.๑๒ - ต้องฝาก กยศ.๑๒ พก. ศึกษาแนวทางที่ดินจากตัวอย่างสำนักงานใหญ่ด้วย
ว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง
- กกส.๑/๑๒ พก. - งานประตุระบายน้ำสิงหนาท ๒ ไม่มีเงินกันเหลือมปี ตอนนี้อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการจัดหาประกาศประกวดราคาวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ %
E-Auction วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถ้าเป็นไปตามแผนก็จะเบิกเงินได้
ตามที่กำหนดไว้
- กกส.๒/๑๒ พก. - งานอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ณ ปัจจุบัน ดำเนินการไปแล้ว ๑๖% ตาม
เอกสาร แต่หน้างานดำเนินการไปมากกว่านั้น ระบบท่อ ก็ทำเสร็จแล้ว แต่
ความเป็นจริงน่าจะเกิน ๑๘% อย่างอื่นไม่มีปัญหา
- กยศ.๑๒ พก. - งานอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง มีเงินกันเหลือมปีก่อนที่มีข้อผูกพันและไม่มีข้อ
ข้อผูกพัน ซึ่งตอนนี้งานไปเร็วกว่าแผนอยู่แล้ว ถ้าเป็นไปได้ภายใน มกราคม
เพื่อจะได้ตั้งเงินกันเหลือมปีให้เคลียร์ไปเสียก่อนภายใน ธันวาคม
- คุณฐนันตร์ สุทธิพิศาล - เนื่องจากสัญญากรมของขนาดกลางปีนี้ มี ๑๔ ตัว กรมประกวดราคา
สำนักงานก่อสร้าง ได้ทำการเคาะราคาและส่งราคากลางให้สำนัก
งบประมาณแล้ว ๑๓ ตัว ยกเว้นงานอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตัวสุดท้าย
ขอให้เราส่งให้สำนักงานงบประมาณไปก่อน ขั้นตอนเคาะเสร็จ E-Auctions
เสร็จ กรมเห็นชอบ สำนักงบประมาณจะได้ไม่เสียเวลาพิจารณาตรงนี้ ตอนนี้
ต้องเร่งตัวเอกสาร Paper เป็น File digital แต่ตัวเล่มเอกสารก็ต้องมีสแกน
ส่งเป็น File Pdf เพื่อจะได้ปรี้นเก็บไว้ด้วย ฝากกยศ.๑๒ พก. ด้วย
- กยศ.๑๒ พก. - วันนี้ขอให้ทางกลุ่มงานส่งเอกสารมาให้ก่อน ถ้ามีอะไรไม่ถูกต้อง พรุ่งนี้หรือ
เสาร์อาทิตย์ค่อยแก้ไข ความเป็นหน้าเรียนนายวันชาติ สุวรรณนิคม อีกครั้ง
- ๓.๓ การดำเนินงานและการติดตามงานของงานบริหารทั่วไป**
(บท.๑๒พก.และพด.๑๒พก)
- บท.๑๒ พก. - ในส่วนของงานบริหาร ตอนนี้มีกรรมการขายแบบอยู่ ๕ รายการ งานสิงหนาท
ดำเนินการวันที่ ๑๐-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ งานอื่นไม่มีอะไร เรียบร้อยดี

- พต.๑๒ พก.**
- งานอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงกันเงินที่มีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน
 - เรื่อง Internet เวลาพาลง ไม่ค่อยมีความเสถียร เวลาผลงานของงานประตูลงระบายน้ำสิ่งหนาท ๒ ลงงานไม่ได้เลย เครื่องไม่สะดวก อยากให้มีคนดูแลในส่วนของ Internet เพราะต้องใช้ตลอด
- กยศ.๑๒ พก.**
- แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น ในส่วนของพัสดุใช้ VPN ไปเลย ให้เจ้าหน้าที่ TOT รับวางระบบเลยแล้วกัน แล้วจะนำเสนออีกครั้งหนึ่ง ตอนนีระบบอะไรที่รุ่นวางอยู่ อยากให้เขาวางระบบใหม่ ไม่อยากให้อาจจะ ที่คุยกับทางสารสนเทศ ให้เจ้าหน้าที่โทรไปหาหรือสารสนเทศของกรม กรมรับทราบปัญหาจะได้ทำการแก้ไขให้หลายโครงการแล้ว
- ผสท.๑๒**
- ให้กยศ.๑๒ พก. ติดตาม ถ้าไม่สามารถทำได้ก็เปิดเบอร์ใหม่ไปเลย
- ๓.๔ การดำเนินงานและการติดตามงานของกลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล (กปก.๑๒ พก.)**
- คุณวีระศักดิ์ แสงเพชร**
- มีเรื่องของผู้สาขา อาจจะซ่อมไม่ได้
- คุณสุนัย กุลทลจินดา**
- ผู้สาขา โหมด ๓๐๐ ต้องคำนึงถึงสินทรัพย์เดิมด้วย ถ้าซ่อมเกินสินทรัพย์เดิม จะไม่มีความเหมาะสม สินทรัพย์เดิมมีมูลค่าเท่าไร สินทรัพย์ใหม่ประมาณ ๒๔,๕๐๐ บาท ถ้าซ่อมจะไม่เกินมูลค่าเดิม
- ผสท.๑๒**
- ซื่อใหม่ก็ได้ เก็บสินทรัพย์เดิมไว้ถึงเวลาก็นำจำหน่ายไป ตอนนีทางพัสดุมีความจำเป็นต้องใช้ ซื่อใหม่ก็ได้ ไปดูร้านที่มันถูกที่สุด และดูคุณภาพด้วยแล้วมาเบิกเงินที่ กยศ.๑๒ พก. ไปซื่อ
- ๓.๔ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน**
- กยศ.๑๒ พก.**
- เนื่องด้วยปีนี้มึงบริหารค่อนข้างน้อย ประมาณครึ่งหนึ่งของปีที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละกลุ่ม แต่ละงานจำเป็นจะต้องบริหารงาน การจ้างลูกจ้างชั่วคราว รวมถึงการจัดซื้อวัสดุ ตามแนวทางที่ ผสท.๑๒ ให้ไว้ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยงให้แต่ละกลุ่มไปจัดการเอง
 - ได้ลองทำกรอบการจ้างงาน โดยพื้นฐานในการประเมินจากงานที่มี ดังนี้งานวิศวกรรมการจ้างข้าราชการ ๓ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๖ คน งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี งานบริหารข้าราชการ ๑ คน ลูกจ้างประจำ ๕ คน พนักงานราชการ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๖ คน งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี งานพัสดุ ข้าราชการ ๒ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๔ คน งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี งานช่างกลข้าราชการ ๑ คน ลูกจ้างประจำ ๕ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี งานรักษาบริเวณ ข้าราชการ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๗ คน งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ไม่ทราบนายมีความเห็นอย่างไรบ้าง

ผลก.๑๒ - ไม่เคยทำอะไรแบบนี้ ให้เพิ่มว่าถ้าจ้างได้ ก็เดือน และมีช่วงเวลาใหม่เท่าไร? เพียงพอหรือไม่ เมื่อรับยอดไปแล้ว รับผิดชอบให้เพียงพอทำงาน ในส่วนนี้ต้องดูยอดบ้าง ค่อยคุยกันตามสถานการณ์

กยศ.๑๒ พก. - ลูกจ้างประจำมีจำนวนมากอยู่แล้ว ก็ผลักดันให้ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ถ้าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มอีก ก็ไม่เกิดผล อยากจะให้สอดคล้องกับนโยบายที่มีการจ้างตามวุฒิไม่ตามวุฒิยังไงให้สิทธิแต่ละหน่วย คนที่ทำงานจริงจะไปตัดออกก็ได้ไม่ต้องผลักดัน ส่วนคนที่ไม่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องตัด ทุกวันนี้นโยบายของกรมฯ ถ้าไม่นำมาปฏิบัติขับเคลื่อนงบประมาณก็จะโดนตัดไปเรื่อยๆ ขอให้เข้าใจตรงกันด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

คุณฐนันตร์ สุทธิพิศาล - เนื่องจากตอนนี้กองแผนงานทักห้วงมา ๓ ข้อ เรื่องงบประมาณงานในสัญญาเดิม กจ. ๕/๒๕๕๑ งานแก้ไขเพิ่มเติม ตารางเปรียบเทียบ กจ. ๕/๒๕๕๑ กับปริมาณงานประกวดราคาและราคากลางปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๗ ดำเนินการแล้วราคากลางปี ๒๕๕๗ ประมาณ ๒๗๕,๑๓๐ บาท ในสัญญาเดิมปี ๒๕๕๐ ประมาณ ๒๗๔,๗๐๐ บาท สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมอีก ๑๐,๐๐,๐๐๐ บาท แก้ไขเพิ่มเติมอีก ๒๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ราคากลางปี ๒๕๕๗ ประมาณ ๔๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าดูทุกรายการงาน ปริมาณงานจะเพิ่มขึ้น ถ้าแก้ไขแล้วจับคู่กันแล้วก็ Unitcost ของแต่ละตัวจะมีตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐ กับ ๒๕๕๗ ราคาน้ำมัน ราคาวัสดุก่อสร้าง แต่ส่วนที่เป็นรายละเอียดอาคาร ตัวเสาเข็ม ราคาเดิม

กยศ.๑๒ พก. - รายการเพิ่มขึ้นนิดเดียว แล้วนำรายการใหญ่ที่เพิ่มขึ้น มาชี้แจงได้หรือไม่

ผลก.๑๒ - รายการไหน ที่มีราคาเพิ่มขึ้น ต้องเข้าไปชี้แจงให้ทางกลุ่มงานวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เข้าใจด้วย

มติที่ประชุม - รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..... ผู้จตุรายนงานการประชุม
(นางสาวศศิวิมล บัวเทศ)

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางปรียาภรณ์ หัสภาค)
บท.๑๒ พก.